

2024년 선정

주민참여예산사업 상반기 모니터링 결과

☐ 주민참여예산 선정사업: 10개 사업, 500,000천원

☐ 상반기 사업 추진 결과: 299,185천원, 60% 집행

(기준일: 2025.6.30., 단위: 천원)

연번	부서	사업명	추진 내용	선정 금액	집행 금액	집행률
총 계				500,000	299,185	60%
1	정 원 도시과	안양천 황톳길 환경개선	☐ 추진기간: 2025. 5. ~ 6. ☐ 사업내용: 황톳길 관리용 관수시설, 안전 펜스 설치 및 수목식재 ☐ 진행사항: 추진완료 (6. 24. 준공) ※ 계약심사절감액(5,789천원), 제비율 정산액(825천원)	70,000	64,809	92.6%
2	건 강 증진과	찾아가는 치매예방 음악치료 사업	☐ 동네방네 음악 교실! (추진중) - 기간: 2025. 3. 24. ~ (상·하반기 각 8회기) - 장소: 경로당, 데이케어센터, 치매안심 센터, 보건분소 - 음악게임, 노래 이어부르기, 연주하기 등 ☐ 예술이야! (추진완료) - 기간: 2025. 4. 3. ~ 7. 3. (12회기) - 장소: 늘푸름학교, 서현학교, 영등포50+ 센터, 영등포구치매안심센터 - 음악극, 버스킹, 합창 등 ☐ 기억키움 음악회 (추진완료) - 일시: 2025. 7. 10. 16:00 - 장소: 영등포롯데백화점 롯데문화홀 - 음악극, 버스킹 연주, 가족합창 등 ☐ 진행사항: 추진중 - 9월: 하반기 동네방네 음악교실 추진 (주1회, 8회기 추진 예정)	70,000	42,000	60.0%
3	미 래 교육과	토요일 꿈꾸는 4차산업 과학교실	☐ 추진기간: 2025. 5. ~ 7. ☐ 사업내용 (매주 토요일/총 10회) - 메타버스 플랫폼 '로블록스'로 게임 제작 - 루아 프로그래밍 코딩 - VR체험 및 피지컬 컴퓨팅을 활용 ☐ 진행사항: 추진중 - 7월: 용역 준공 및 운영 환경 피드백	10,000	8,860	88.6%
4	정 원 도시과	가로수 아래 한뼘정원 조성사업	☐ 추진기간: 2025. 4. ~ 5. ☐ 사업장소: 당산로44길 일대 ☐ 사업내용: 가로수 하부 포켓정원 조성 ☐ 진행사항: 추진완료 (5. 15. 준공) ※ 제비율 정산액(1,417천원)	70,000	68,567	98%

(기준일: 2025.6.30., 단위: 천원)

연번	부서	사업명	추진내용	선정금액	집행금액	집행률
5	정원도시과	여의도 새마을공원 환경개선 사업	☐ 추진기간: 2025. 6. ~ 7. ☐ 사업장소: 여의도동 2-9 ☐ 사업내용: 위험수목 제거 및 가지치기, 정원형 녹지대 조성, 시설물 보수 등 ☐ 진행사항: 추진중 - 7월: 공사 준공	64,000	62,605	97.8%
6	정원도시과	당산초 산책로 정비사업	☐ 추진기간: 2025. 6. ~ 7. ☐ 사업장소: 양평동4가 323-2 ☐ 사업내용: 우수관리시설 정비, 수목 및 초화 식재 등 ☐ 진행사항: 추진중 - 7. 25.: 토목공사 준공 - 7. 28. ~ 31.: 보도블록 재포장	70,000	35,000	50%
7	교통행정과	블라드 정비로 안전한 보행환경 조성	☐ 추진기간: 2025. 6. ~ 8. ☐ 사업장소: 양평로24길 33 ☐ 사업내용: 아스콘 정비, U형 블라드 교체, 스텐실 포장재 설치 ☐ 진행사항: 추진중 - 6. 17.: 아스콘 및 U형 블라드 정비 완료 - 7월: 스텐실 포장 시공 - 8월: 공사 준공	36,000	5,434	15.1%
8	정원도시과	아이썩썩! 안심 건강 놀이터내 북쉘터	☐ 추진기간: 2025. 8. ☐ 사업장소: 영일어린이공원 ☐ 사업내용: 공원 놀이터 내 북쉘터 조성 ☐ 진행사항: 미추진 - 8월: 테이블 및 도서 구매	10,000	0	0%
9	교통행정과	윤중초등학교 및 광장아파트 인근 횡단보도 LED 바닥 신호등 설치	☐ 추진기간: 2025. 8. ~ 11. ☐ 사업장소: 윤중초등학교 인근 횡단보도 ☐ 사업내용: LED 바닥신호등 설치 ☐ 진행사항: 미추진 ※ 관련 지침 개정이 예정(8월)되어 있어 추진 연기 및 개정 규격 제품으로 추진 예정 - 7월: 사업대상지 변경 협의 ※ 1. 31. 서울시 감사위원회 통보: 4차선 미만 도로 바닥형 보행신호등 설치 불가 - 8월: 특정제품 선정위원회 개최 - 9월: (지침 개정 이후) 실시설계 발주 - 10월: 관급자재 발주 - 11월: 준공	70,000	0	0%
10	도로과	횡단보도 앞 측구 1cm 올리기	☐ 추진기간: 2025. 6. ~ 7. ☐ 사업장소: 문래역 7번 출구 앞 ☐ 사업내용: 보도 및 측구 정비를 통한 횡단보도 물고임 문제 해소 ☐ 진행사항: 추진중 - 7월: 구매점검 및 보수 공사 준공	30,000	11,910	39.7%