

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2025. 6. 1. ~ 2025. 7. 31.
- (사업비) 5백만 원
- (집행액) 5백만 원
- (사업위치)
 - － 소제교~대동교 4대(가로등번호 71-10, 71-15, 187-4, 187-5)
 - － 대동천우안5길 90 앞 1대(가로등번호 285-2)
- (내용)
 - － 환경오염을 유발하지 않고 물리적인 방법으로 해충을 유인하여 제거하는 친환경 방제장치인 해충유인살충기(포충기) 설치
- (추진현황)
 - － (2025. 6월) 설치 장소 현장 조사
 - － (2025. 7월) 해충유인살충기(포충기) 설치 완료 및 가동

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황 사진

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2025. 4. 21. ~ 2025. 5. 18.
- (사업비) 42백만 원
- (집행액) 42백만 원
- (사업위치) 동구 천동 79-51
- (내용)
 - － 목재 계단 진입로 철거 및 재설치(L=17m, B=1.6m) 등
- (추진현황)
 - － (2025. 4월) 착공
 - － (2025. 5월) 준공

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황 사진

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2025. 7. 16. ~ 2025. 8. 18.
- (사업비) 35백만 원
- (집행액) 32백만 원
- (사업위치) 새울로109번길 40-11(용운동 289-6)
- (내용)
 - － 대전대 주변 원룸 밀집지역 방범용 CCTV 1개소(2대) 신규설치
 - － 야간 CCTV 설치장소 시인성 확보 및 사고발생 시 신속대처를 위한 비상벨 시스템, LED 안내표지판 설치 / 셉테드기법(범죄예방환경설계) 적용
- (추진현황)
 - － (2025. 7. 1. ~ 7. 10.) 현장조사 및 자체 실시설계, 행정예고, 계약
 - － (2025. 7. 16. ~ 8. 18.) CCTV 설치공사 착공 및 준공

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황 사진

4

신축 경로당 내 스크린파크골프장 조성

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2025. 8. ~ 2025. 9.
- (사업비) 33백만 원
- (집행액) 33백만 원
- (사업위치) 용운동 349-12외 1필지(349-13) / 선암경로당 신축부지
- (내용)
 - － 어르신들의 건강증진을 위해 사계절 스포츠인 스크린파크골프장 조성
 - － 스크린파크골프시스템(관급) 및 부스제작(3*4m) 설치
- (추진현황)
 - － (2025. 8월) 스크린파크골프장 조성사업 물품구매 계획수립 및 착수
 - － (2025. 9월) 스크린파크골프장 조성완료

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황 사진



주관부서

대전광역시 동구

노인장애인과

담당자 ☎ 251-6475

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2025. 1. 1. ~ 2025. 10. 31.
- (사업비) 12백만 원
- (사업위치)
 - － 계족로382번길 113 앞
 - － 가양로 131
 - － 가양로 14
- (내용)
 - － 불법 쓰레기 투기 감시 CCTV 설치
- (추진현황)
 - － (2025. 9월) 불법투기 감시카메라 구입 및 설치완료
 - － (2025. 10월) 물품관리전환 완료(행정복지센터)

2 문제점 및 향후대책

- 상습 불법투기 및 다수 민원 발생지역으로 주기적 이동 설치(예정)

3 현황 사진

	추진 전	추진 후
계족로 382번길 113 앞		
가양로 131		
가양로 14		

주관부서

대전광역시 동구

환경과

담당자 ☎ 251-4565

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2025. 7. ~ 2025. 11.
- (사업비) 5백만 원
- (집행액) 4.92백만 원
- (사업위치) 동서대로1695번길 30 앞, 한밭대로 1285 일월
- (내용) 복합터미널 및 주변상가 이용객을 위한 쉼터(벤치) 설치로
지역주민 및 노약자 통행 편의 제공
- (추진현황)
 - － (2025. 7~8월) 사업대상(벤치) 후보 및 설치 위치 검토
 - － (2025. 9월) 추진계획 수립
 - － (2025. 10~11월) 공사 착공 및 준공

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황 사진

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2025. 1. 1. ~ 2025. 10. 31.
- (사업비) 4백만 원
- (사업위치)
 - － 성남동 495-1(성남어린이공원 인근)
- (내용)
 - － 불법 쓰레기 투기 감시 CCTV 설치
- (추진현황)
 - － (2025. 9월) 불법투기 감시카메라 구입 및 설치완료
 - － (2025. 10월) 물품관리전환 완료(행정복지센터)

2 문제점 및 향후대책

- 상습 불법투기 및 다수 민원 발생지역으로 주기적 이동 설치(예정)

3 현황 사진

	추진 전	추진 후
성남동 495-1 (성남어린이 공원 인근)		

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2025. 1. 1. ~ 2025. 10. 31.
- (사업비) 4백만 원
- (사업위치)
 - － 홍도동 92-58(삼거리 일대)
- (내용)
 - － 불법 쓰레기 투기 감시 CCTV 설치
- (추진현황)
 - － (2025. 9월) 불법투기 감시카메라 구입 및 설치완료
 - － (2025. 10월) 물품관리전환 완료(행정복지센터)

2 문제점 및 향후대책

- 상습 불법투기 및 다수 민원 발생지역으로 주기적 이동 설치(예정)

3 현황 사진

	추진 전	추진 후
홍도동 92-58 삼거리 일대		

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2025. 1. 1. ~ 2025. 10. 31.
- (사업비) 53백만 원
- (사업위치) 세천공원로 35번길 22-6, 세천동 5-13, 대청호수로61번길 22-6, 주산동 211-75, 추동 238-3 일원 급경사로
- (내용) 급경사로 구간 내 미끄럼방지 포장 공사
- (추진현황)
 - － (2025. 10월) 미끄럼방지 포장 완료

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황 사진

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2025. 7. ~ 2025. 9.
- (사업비) 22백만 원
- (사업위치) 동구 주산동 159-4번지 일원(대청호수로428번길)
- (내용) 연꽃한터 주변 독 조성 $A=3,444\text{m}^2$
- (추진현황)
 - － (2025. 7월) 실시설계 용역 착수
 - － (2025. 8월) 실시설계 용역 완료
 - － (2025. 9월) 공사 착공
 - － (2025. 10월) 공사 준공

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황 사진



1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2025. 8. ~ 2026. 1. 13.
- (사업비) 60백만 원
- (사업위치) 대별동 214번지 외 4개소
- (내용) 기존 비포장 지면을 보도블럭으로 교체, 퍼걸러 설치
- (추진현황)
 - － (2025. 9월) 실시설계용역 착수
 - － (2025. 11월) 실시설계용역 완료
 - － (2025. 12월) 공사 착공
 - － (2026. 1월 13일) 공사 준공

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황 사진