

2025년도 서초구 주민참여예산사업(24년 선정) 모니터링 결과

□ 추진결과 : 전체 24개 사업 추진 완료

□ 사업별 집행결과

(단위 : 백만원, %)

연번	사업명	사업비	집행액	집행률	담당부서
		1,944	1,816.5	93	
1	양재천 산책로 화장실 신설	200	194	97	정원여가과
2	우면산 도시자연근린공원 공중화장실 개선	150	138	92	푸른도시과
3	뒷별어린이공원 편의시설 정비	300	292	97.3	푸른도시과
4	양재천근린공원 제방로 노면 정비	300	300	100	물 관 리 과
5	빛(light)으로 기쁨을 전하는 '딜라이트(delight) 갤러리'	비예산	-	-	문화관광과
6	열린 청년 놀이터 (부제 : 서초청년 하늘을 바라봐!) 조성	비예산	-	-	아동청년과
7	신중초등학교 통학로(경사 이면도로) 열선 설치	109	109	100	도 로 과
8	서초구 동주민센터 '민원 대기현황 생생정보 시스템' 구축	3	2.9	97	자치행정과
9	길마중길 입구 먼지떨이 에어컨 설치	50	46	92	정원여가과
10	가로수 교체를 통한 가을철 보행환경 개선 (신반포로33길)	82	76	93	정원여가과
11	안전한 공원 입구 만들기 (명주근린공원 계단 정비)	100	88	88	푸른도시과
12	신반포로40길 보행 환경개선	100	70	70	정원여가과
13	한강변 녹지대 환경개선 공사	100	100	100	정원여가과
14	야외정원 조성	100	79	79	정원여가과
15	몽마르뜨 공원에 자동 접이식 의자 설치	20	19	95	푸른도시과
16	이수고가차도 유흥지 녹화사업	100	79	79	정원여가과
17	어린이 에코 플리마켓 및 체험놀이터 운영	5	5	100	자치행정과
18	보행자 힐링쉼터	30	28	93	정원여가과
19	녹지대 쉼터 공간 조성	100	96	96	정원여가과
20	남태령 전원마을회관 내 화장실 환경개선	20	20	100	여 산 행 복 과
21	뒷별어린이공원 에코쉼터 외관 도색 등 리모델링	24년 예산 집행	-	-	스마트도시과
22	나누면 행복해지는 텃밭 체험	10	9.9	99	자치행정과
23	양재근린공원 맨발걷기길 조성	50	50	100	푸른도시과
24	여의천 산책로 휴식 파고라 설치	15	14.7	98	정원여가과

양재천 산책로 화장실 신설

사업비 (단위: 백만원)	200	시행부서	정원여가과	추진현황	추진완료
------------------	-----	------	-------	------	------

- 사업 위치 : 우면동 143-6일대(양재천)
- 사업 내용 : 무인화장실 1조 철거 후 신설, 수목 및 초화류 식재 등
- 추진 경과 : 추진완료
 - 2025.3.10. 양재천 화장실 교체사업 추진계획 수립
 - 2025.5. 2. 실시설계용역 완수
 - 2025.8.14. 양재천 화장실 교체공사 준공
- 사업비 집행현황

주민참여예산 사업명	예산액(단위: 백만원)	집행액(단위: 백만원)	집행률	비고
양재천 산책로 화장실 신설	200	193.9	97%	

현장 사진

시행 전



시행 후



우면산 도시자연근린공원 공중화장실 개선

사업비 (단위: 백만원)	150	시행부서	푸른도시과	추진현황	추진완료
------------------	-----	------	-------	------	------

- 사업 위치 : 우면산 무장애숲길 2단계 구간 내(방배동 산92-1)
- 사업 내용 : 무장애숲길 2단계 주변 수세실화장실 신규 설치
- 추진 경과 :
 - 2025. 6. : 추진계획 수립
 - 2025. 6. ~ 12. : 공사 시행 및 준공

○ 사업비 집행현황

주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고
우면산도시자연 근린공원공중 화장실개선	150	138	92%	

현장 사진

시행 전



시행 후



뒷벌어린이공원 편의시설 정비

사업비 (단위: 백만원)	300	시행부서	푸른도시과	추진현황	추진 완료
------------------	-----	------	-------	------	-------

- 사업 위치: 뒷벌어린이공원(방배동 821-1)
- 사업 내용: 게이트볼장 및 운동기구 설치, 포장 정비, 화단 조성 등
- 추진 경과: 추진완료
 - 추진방침 수립: 2025. 2. 20.
 - 기본설계 및 실시설계용역: 2025. 3. 10. ~ 8. 29.
 - 1단계 정비사업 공사 시행: 2025. 9. 29. ~ 12. 19.

○ 사업비 집행현황

주민참여예산 사업명	예산액	집행액	집행률	비고
뒷벌어린이공원 편의시설 정비	300백만원	292백만원	97.3	

현황 사진

시행 전



시행 후




양재천근린공원 제방로 노면정비

사업비 (단위: 백만원)	300	시행부서	물관리과	추진현황	추진완료
------------------	-----	------	------	------	------

- 사업 위치 : 양재천 제방 산책로(양재동 261-23 일대)
- 사업 내용 : 양재천 노후 제방산책로 정비 및 재포장
- 추진 경과
 - 현장조사 및 설계-2025.04.
 - 산책로 정비 공사 시행-2025.05.
 - 공사 준공-2025.06.24.
- 사업비 집행현황

주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고
양재천근린공원 제방로 노면 정비	300	300	100%	

현황 사진



정비 전



정비 후

빛으로 기쁨을 전하는 '달라이트(delight) 갤러리

사업비	비에산	시행부서	아동청년과	추진현황	추진완료										
○ 사업 위치 : 양재역 1번출구~양재역 코네스트 아파트 → 서초청년센터 외벽(이전설치) ○ 사업 내용 - 고보라이트 설치를 통해 서초구 청년예술작가 작품 26점 전시 ○ 추진 경과 - 양재역~서초청년센터 구간 고보라이트 구매 및 설치 방침서 - 2025.04.07 - 도로 전기시설물 전원 사용협조(고보라이트) - 2025.04.07 - 고보라이트 구매 및 설치 계약 - 2025.04.08. - 고보라이트 7개 설치 완료 및 야간 상시 운영 - 2025.04.29. ~ - 서초청년센터 외벽(집중형 배치)으로 이전 설치 - 2025.07 ○ 사업비 집행현황 <table><tr><th>주민참여예산 사업명</th><th>예산액 (단위 : 천원)</th><th>집행액 (단위 : 천원)</th><th>집행률</th><th>비고</th></tr><tr><td>빛으로 기쁨을 전하는 '달라이트 갤러리'</td><td>비에산</td><td>-</td><td>-</td><td>외부재원편성</td></tr></table>						주민참여예산 사업명	예산액 (단위 : 천원)	집행액 (단위 : 천원)	집행률	비고	빛으로 기쁨을 전하는 '달라이트 갤러리'	비에산	-	-	외부재원편성
주민참여예산 사업명	예산액 (단위 : 천원)	집행액 (단위 : 천원)	집행률	비고											
빛으로 기쁨을 전하는 '달라이트 갤러리'	비에산	-	-	외부재원편성											
○ 추진계획 대비 변경여부 작품 가시성 및 몰입도 강화를 위해 기존 설치 위치(양재역 1번출구~코네스트 아파트)에서 서초청년센터 외벽으로 이전 설치하여 집중형 배치															

현장 사진

시행 전	시행 후
	

열린 청년 놀이터(부재 : 서초청년 하늘을 바라봐!) 조성

사업비 (단위: 백만원)	비예산	시행부서	아동청년과	추진현황	추진완료
○ 사업 위치 : 서초구 남부순환로 2567, 3층					
○ 사업 내용 : 서초청년센터가 위치한 양재역 코네스트 아파트 3층에 설치된 어린이 놀이터가 방치되어 있어 청년들에게 개방하여 이용하고자 청년감성공간으로 변경 조성					
○ 추진 경과					
· 인조잔디 구매 및 설치 ----- 2025. 2. 3.					
· 전열추가설치공사 ----- 2025. 3. 25.					
· 서초청년루프ON 공간조성 용역 ----- 2025. 6. 2.					
· 서초청년루프ON 공간조성 물품구매 ---- 2025. 12. 9.					
○ 사업비 집행현황					
주민참여예산 사업명	예산액(단위:백만원)	집행액(단위:백만원)	집행률	비고	
열린 청년놀이터 조성	비예산	-	-	외부재원편성	

현장 사진

시행 전



시행 후



신중초등학교 통학로(경사 이면도로) 열선 설치

사업비 (단위: 백만원))	108.7	시행부서	도로과	추진현황	추진완료
-------------------	-------	------	-----	------	------

- 사업 위치 : 효령로46길(효령로46길 91-2~남부순환로315길 6)
- 사업 내용 : 도로열선 설치 L=50m, 1차로
- 추진 경과 :
 - 2025년 도로열선 설치공사 추진계획 수립-2025.01.24.
 - 신기술·특허공법 선정 제안서 제출 안내 공고-2025.02.05.
 - 공법선정위원회 개최 및 결과보고-2025.02.20.
 - 도로열선 구매설치 조달청 물품구매 의뢰-2025.03.21.
 - 도로열선 구매설치 물품 계약체결-2025.04.28.
 - 효령로46길 도로열선 구매설치 완료-2025.06.24

○ 사업비 집행현황

주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고
신중초등학교 통학로(경사 이면도로) 열선 설치	108.7	108.7	100%	

○ 추진계획 대비 변경여부

- 당초 계획 대비 겨울철 보행자 안전을 위해 횡단보도 10m 열선 추가설치 추진 완료

현황 사진



동주민센터 민원 대기현황시스템 구축

사업비 (단위: 백만원)	3	시행부서	자치행정과	추진현황	추진완료										
○ 사업 위치 : 서초1,3동 주민센터 ○ 사업 내용 : 동주민센터 방문 전 서초구 홈페이지에서 대기자 현황을 볼 수 있는 대기현황 정보 시스템 구축 ○ 추진 경과 · 동주민센터 민원대기현황 시스템 구축 계획 수립 - 2025.02.13. · 발권기 인터넷 연결을 위한 외부망 및 장비 설치 - 2025.02.20. · 홈페이지에 연동 완료 - 2025.02.27. ○ 사업비 집행현황 <table><tr><th>주민참여예산 사업명</th><th>예산액 (단위: 백만원)</th><th>집행액 (단위: 백만원)</th><th>집행률</th><th>비고</th></tr><tr><td>민원 대기현황 정보시스템 구축</td><td>3</td><td>2.86</td><td>95.3%</td><td></td></tr></table> ○ 추진계획 대비 변경여부 : 변경 없음 ※ 당초 사업 적정성 검토 시, 민원대기현황 시스템 구축은 구청 오케이민원센터처럼 규모가 크고 하루 방문자가 300명 이상은 되어야 운영효과가 있을 것으로 판단하였으며, 이에 하루 평균 방문객이 300명 이상인 서초1,3 동 설치 운영함						주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고	민원 대기현황 정보시스템 구축	3	2.86	95.3%	
주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고											
민원 대기현황 정보시스템 구축	3	2.86	95.3%												

현황 사진



길마중길 입구 먼지털이 에어컨 설치

사업비 (단위: 백만원)	50	시행부서	정원여가과	추진현황	추진완료
------------------	----	------	-------	------	------

- 사업 위치 : 길마중길 녹지대(서초동 1301-16, KCC 입구)
- 사업 내용 : 흙먼지털이기 설치 및 주변 정비 등
- 추진 경과 : 추진완료
 - 사업계획 수립, 2025. 4. 28.
 - 공사 착공 및 완공, 2025. 5. 22 ~ 6. 19.
- 사업비 집행현황

주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고
길마중길 입구 먼지털이 에어컨 설치	50	46	93%	

현장 사진

시행 전	시행 후
	

가로수 교체를 통한 가을철 보행환경 조성

사업비 (단위: 백만원)	82	시행부서	정원여가과	추진현황	추진완료
------------------	----	------	-------	------	------

- 사업 위치 : 신반포로33길(반포역~파스텔플라자)
- 사업 내용 : 은행나무 제거 및 34주 신규 식재, 보호시설물 설치 등
- 추진 경과 : 추진완료
 - 추진계획 수립 - 2025.02.11.
 - 실시설계용역 착수 및 완수 - 2025.03.17. ~ 2025.08.29.
 - 공사 착공 및 준공 - 2025.06.26. ~ 2025.10.31.

○ 사업비 집행현황

주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고
신반포로33길 은행나무 바꿔심기 사업	82	76	92.7%	

현장 사진

시행 전



시행 후



안전한 공원입구 만들기

(명주근린공원 계단 정비)

사업비 (단위: 백만원)	100	시행부서	푸른도시과	추진현황	추진완료										
○ 사업 위치 : 잠원동 50-4 일대 ○ 사업 내용 : 계단정비, 목재데크 및 야외운동기구 설치 등 ○ 추진 경과 : - 명주근린공원 노후계단 등 정비공사 추진계획 수립 - 2025. 1. 8. - 실시설계 용역 시행 - 2025. 2. 4. - 실시설계 용역 완수 - 2025. 3. 19. - 공사 착공 - 2025. 5. 7. - 공사 준공 - 2025. 6. 17. ○ 사업비 집행현황 <table><tr><td>주민참여예산 사업명</td><td>예산액 (단위: 백만원)</td><td>집행액 (단위: 백만원)</td><td>집행률</td><td>비고</td></tr><tr><td>안전한 공원입구 만들기 (명주근린공원 계단 정비)</td><td>100</td><td>88</td><td>87.98%</td><td></td></tr></table>						주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고	안전한 공원입구 만들기 (명주근린공원 계단 정비)	100	88	87.98%	
주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고											
안전한 공원입구 만들기 (명주근린공원 계단 정비)	100	88	87.98%												
현장 사진															
시행 전			시행 후												
															

신반포로40길 보행 환경개선


사업비 (단위: 백만원)	100	시행부서	정원여가과	추진현황	추진완료
------------------	-----	------	-------	------	------

- 사업 위치 : 신반포로40길 녹지대
- 사업 내용 : 노후 야자매트 철거, 산책로 포장 등
- 추진 경과 : 추진완료
 - 사업계획 수립: 2025. 2. 24.
 - 공사 착공 및 완료: 2025. 3. 7 ~ 4. 25.
- 사업비 집행현황


주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고
신반포로40길 보행 환경개선	100	70	70%	

현장 사진

시행 전



시행 후



한강변 녹지대 환경개선 공사

사업비 (단위: 백만원)	100	시행부서	정원여가과	추진현황	추진완료
------------------	-----	------	-------	------	------

- 사업 위치 : 반포동 115-4 올림픽대로변 시설녹지
- 사업 내용 : 노후된 옹벽 재정비, 휴게공간 정비, 정원형 식재 등
- 추진 경과 :
 - 올림픽대로변 녹지 노후시설 정비사업 추진계획 수립-2025.02.04.
 - 실시설계용역 시행 - 2025.02.24.
 - 공사 착공 - 2025.08.05. ※ 11.25. 준공
- 사업비 집행현황 ※총사업비 300백만원(구비:100, 시비 200)

주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고
한강변 녹지대 환경개선 공사	100	100	100%	공사명: 올림픽대로변 녹지 노후시설 개선사업

현장 사진

시행 전



시행 후



야외정원 조성

사업비 (단위: 백만원)	100	시행부서	정원여가과	추진현황	추진완료
------------------	-----	------	-------	------	------

- 사업 위치 : 잠원동 69-24
- 사업 내용 : 기존 화단 철거 후 수목 이식 및 신규식재
- 추진 경과 : 추진 완료
 - 고속터미널 사거리 야외정원 조성사업(주민참여) 외 1개소 추진계획 수립 - 2025.03.13.
 - 실시설계용역 착수 및 완수 - 2025.04.07. ~ 2025.05.06.
 - 고속터미널 사거리 야외정원 조성사업(주민참여) 녹지활용협약 체결 - 2025.05.
 - 공사 착공 및 준공 - 2025.06.02. ~ 2025.07.11.

○ 사업비 집행현황

주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고
야외정원 조성	100	79.1	79.1%	

현장 사진

시행 전



시행 후



몽마르뜨공원 휴게 의자 설치

사업비 (단위: 백만원)	20	시행부서	푸른도시과	추진현황	추진완료
------------------	----	------	-------	------	------

- 사업 위치 : 반포동 산60-3
- 사업 내용 : 노후의자 교체, 티테이블 설치 등
- 추진 경과 :
 - 몽마르뜨공원 휴게의자 설치계획 수립 - 2025. 3. 14.
 - 야외테이블 설치완료 - 2025. 3. 24.
 - 선베드 설치완료 - 2025. 4. 21.
 - 휴게의자 설치완료 - 2025. 5. 7.

○ 사업비 집행현황

주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고
몽마르뜨 공원 휴게의자 설치	20	19	99.58%	

현장 사진

야외테이블 설치	선베드 설치	휴게의자 설치
		

이수고가차도 유희지 녹화사업

사업비 (단위: 백만원)	100	시행부서	정원여가과	추진현황	추진완료
------------------	-----	------	-------	------	------

- 사업 위치 : 방배본동 805(이수고가차도 하부)
- 사업 내용 : 수목 식재, 조경석 설치, 경관조명 16등 설치 및 전기인입 등
- 추진 경과 : 추진완료
 - 고속터미널 사거리 야외정원 조성사업(주민참여) 외 1개소 추진계획 수립 - 2025.03.13.
 - 실시설계용역 착수 및 완수 - 2025.04.07. ~ 2025.05.06.
 - 이수고가차도 하부 유희지 녹화사업 전기공사 추진계획 수립 - 2025.06.09.
 - 시설공사 착공 및 준공 - 2025.06.02. ~ 2025.07.11.
 - 전기공사 착공 및 준공 - 2025.06.24. ~ 2025.07.15.
- 사업비 집행현황

주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고
이수고가차도 유희지 녹화사업	100	79.1	79.1%	

현장 사진

시행 전



시행 후



남태령 경로당 환경개선 공사

사업비 (단위: 백만원)	20	시행부서	어르신행복과	추진현황	추진완료										
○ 사업 위치 : 남태령 전원마을회관(서울시 서초구 전원말안길 2) ○ 사업 내용 : 남태령경로당 화장실 환경개선 공사 ○ 추진 경과 · 2025. 11. 7. 방침수립 · 2025. 11. 19. 공사발주 · 2025. 12. 9. ~ 16. 공사 준공 ○ 사업비 집행현황 (단위 : 백만원) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>주민참여예산 사업명</th> <th>예산액 (단위: 백만원)</th> <th>집행액 (단위: 백만원)</th> <th>집행률</th> <th>비고</th> </tr> <tr> <td>남태령 경로당 화장실 환경개선 공사</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </table>						주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고	남태령 경로당 화장실 환경개선 공사	20	20	100%	
주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고											
남태령 경로당 화장실 환경개선 공사	20	20	100%												
현장 사진															
구 분	시행 전		시행 후												
화장실 내부 개선															
악취 배관 제거 공사															
전기 보수 및 분전반 교체															

뒷벌어린이공원 에코쉼터 외관도색 등 리모델링

사업비	-	시행부서	스마트도시과	추진현황	추진완료										
○ 사업 위치 : 뒷벌어린이공원(방배동 821-1) ○ 사업 내용 : 에코쉼터 외관 도색/보수 및 사인물 교체 ○ 추진 경과 - 2024.11. 7. : 서초에코쉼터 외관정비 추진계획 수립 - 2024.11.11. : 외관정비 용역 시행 - 2024.12.13. : 서초에코쉼터 외관정비 공사 준공 ○ 사업비 집행현황(단위:천원) <table><tr><th>주민참여예산 사업명</th><th>예산액</th><th>집행액</th><th>집행률</th><th>비고</th></tr><tr><td>뒷벌어린이공원 에코쉼터 외관도색 등 리모델링</td><td>'24년 예산 집행</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr></table>						주민참여예산 사업명	예산액	집행액	집행률	비고	뒷벌어린이공원 에코쉼터 외관도색 등 리모델링	'24년 예산 집행	-	-	
주민참여예산 사업명	예산액	집행액	집행률	비고											
뒷벌어린이공원 에코쉼터 외관도색 등 리모델링	'24년 예산 집행	-	-												



나누면 행복해지는 텃밭 체험

사업비	10백만원	시행부서	내곡동	추진현황	추진완료																												
○ 사업 위치 : 서초구 염곡동 275-4 일대 ○ 사업 내용 : 고구마캐기 체험행사 및 어려운 이웃에게 수확 농작물 나눔 ○ 추진 경과 : <table><tr><th>일정</th><th>작업내용</th><th>비고</th></tr><tr><td>2025년 3월</td><td>농지 확보</td><td></td></tr><tr><td>2025년 4월</td><td>밑거름 주기, 발갈이</td><td>비료뿌리기, 발이랑, 멀칭작업</td></tr><tr><td>2025년 5월</td><td>모종 구입 및 모종 식재</td><td>고구마 심기</td></tr><tr><td>2025년 5월~9월</td><td>농작물 관리</td><td>배수, 잡초 제거 , 고구마 순제거</td></tr><tr><td>2025년 10월</td><td>고구마 캐기 체험행사 개최</td><td>고구마 수확물 중 일부를 저소득 이웃 및 복지시설에 나눔</td></tr></table> · 일 시 : 2025. 10. 18.(토) 09:00 ~ 11:00 · 참여인원 : 주민자치위원 및 지역주민 등 약 400여명(100가족 참여) - 가족당 1m× 2.5m의 구역이 주어지며 가족당 고구마 5Kg 한상자를 수확할 수 있고 추가 수확분은 모아서 어려운 이웃과 나눔 · 행사내용 : 고구마캐기 체험 행사 ※수확한 고구마 일부는 어려운 이웃에 행사 이후 전달 ○ 사업비 집행현황 <table><tr><th>주민참여예산 사업명</th><th>예산액 (단위: 백만원)</th><th>집행액 (단위: 백만원)</th><th>집행률</th><th>비고</th></tr><tr><td>나누면 행복해지는 텃밭 체험</td><td>10</td><td>9.88</td><td>98.8%</td><td>퇴비, 로터리작업, 고구마 모종 구매 등 텃밭 운영비, 행사장 설치 용역 등 행사운영비</td></tr></table>						일정	작업내용	비고	2025년 3월	농지 확보		2025년 4월	밑거름 주기, 발갈이	비료뿌리기, 발이랑, 멀칭작업	2025년 5월	모종 구입 및 모종 식재	고구마 심기	2025년 5월~9월	농작물 관리	배수, 잡초 제거 , 고구마 순제거	2025년 10월	고구마 캐기 체험행사 개최	고구마 수확물 중 일부를 저소득 이웃 및 복지시설에 나눔	주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고	나누면 행복해지는 텃밭 체험	10	9.88	98.8%	퇴비, 로터리작업, 고구마 모종 구매 등 텃밭 운영비, 행사장 설치 용역 등 행사운영비
일정	작업내용	비고																															
2025년 3월	농지 확보																																
2025년 4월	밑거름 주기, 발갈이	비료뿌리기, 발이랑, 멀칭작업																															
2025년 5월	모종 구입 및 모종 식재	고구마 심기																															
2025년 5월~9월	농작물 관리	배수, 잡초 제거 , 고구마 순제거																															
2025년 10월	고구마 캐기 체험행사 개최	고구마 수확물 중 일부를 저소득 이웃 및 복지시설에 나눔																															
주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고																													
나누면 행복해지는 텃밭 체험	10	9.88	98.8%	퇴비, 로터리작업, 고구마 모종 구매 등 텃밭 운영비, 행사장 설치 용역 등 행사운영비																													



양재근린공원 맨발걷기길 조성

사업비	50백만원	시행부서	푸른도시과	추진현황	추진완료
-----	-------	------	-------	------	------

- 사업 위치 : 양재근린공원(양재동 311)
- 사업 내용 : 맨발흙길 조성 및 부대시설 설치, 수목식재 등
- 추진 경과 :
 - 양재근린공원 맨발흙길 설치계획 수립 - 2025. 1. 9.
 - 공사착공 - 2025. 4. 30.
 - 공사준공 - 2025. 5. 27.

○ 사업비 집행현황

주민참여예산 사업명	예산액	집행액	집행률	비고
양재근린공원 맨발걷기길 조성	50백만원	50백만원	100%	

현장 사진

시행 전



시행 후



여의천 산책로 휴식 파고라 설치사업

사업비 (단위: 백만원)	15	시행부서	정원여가과	추진현황	추진완료
------------------	----	------	-------	------	------

- 사업 위치 : 양재동 233, 양재AT센터 뒤편 녹지대 공간
- 사업 내용 : 파고라(1개소), 옥외용 벤치(5개소) 설치 등
- 추진 경과 :
 - 여의천 산책로 휴식 파고라 설치사업 추진계획 수립 - 2025.03.14.
 - 공사 착공 - 2025.04.30.
 - 공사 준공 - 2025.05.14.

○ 사업비 집행현황

주민참여예산 사업명	예산액 (단위: 백만원)	집행액 (단위: 백만원)	집행률	비고
여의천 산책로 휴식 파고라 설치사업	15	14.7	98.28%	

현황 사진

