

2026년도 예산반영 주민참여예산 사업 편성현황

□ 주민제안사업

(단위 : 백만원)

연번	제안사업명	부서명	'26년 반영현황	
			사업명	예산액
	9건			1,251
1	범서 다목적 체육관 데크 설치(파고라 정비)	교육체육과	범서 다목적 체육관 데크 설치(파고라 정비) -2025년 사업 추진 완료-	-
2	도시공원 진출입로 공사	산림휴양과	장애인 휠체어,교통약자,노약자들이 편안하게 출입할수 있는 도시공원 진출입로 공사	100
3	율리 문수데시앙 앞 하천 환경개선	산림휴양과	율리 문수데시앙 앞 하천 환경개선	750
4	교통약자(장애인, 노인) 전동보조기기 교통사고 보험 가입 및 지원	노인장애인과	교통약자(장애인, 노인) 전동보조기기 교통사고 보험 가입 및 지원	9
5	온산국가산업단지 환경미화	자원위생과	온산국가산업단지 환경미화	372
6	집집마다 작은 텃밭	농업정책과	집집마다 작은 텃밭	17
7	도로변 전신주, 가로등, 교통신호등 기둥 등 현수막 폐노끈 제거	주택과	도로변 전신주, 가로등, 교통신호등 기둥 등 현수막 폐 노끈 제거	3
8	천상 중앙길 124 앞 가로등 설치	도로과	천상 중앙길 124 앞 가로등 설치 -2025년 사업 추진 완료-	-
9	한솔그린빌아파트 주변 운동길 조성	도로과	실시설계 중	-

□ 지역회의 제안사업

(단위 : 백만원)

연 번	읍면명	제안사업명	부서	'26년 반영현황	
				사업명	예산액
		8건			570
10	온산읍	덕신 제2공원 산책로 데크 계단 설치	산림 휴양과	덕신 제2공원 산책로 데크 계단 설치	100
11	온양읍	온양읍 비상벨 LED 안내판 설치 사업	홍보 미디어 과	온양읍 비상벨 LED 안내판 설치 사업	12
12	두서면	산연접마을 비상소화장치 설치사업	안전 총괄과	산연접마을 비상소화장치 설치 사업	40
13	삼남읍	삼남읍 남천내 산책로 일원 정비사업	건설과	삼남읍 남천내 산책로 일원 정비사업	350
14	상북면	등억마을~등억 야영장 산책로 태양광 바닥등 설치	건설과	등억마을~등억야영장 산책로 태양광 바닥등 설치	35
15	상북면	상북 이천 구국도 69호선 보도 조명등 설치	도로과	상북 이천 구국도 69호선 보도 조명등 설치 -2025년 사업 추진 완료-	-
16	청량읍	울리 원예농협 벽면 벽화 조성	청량읍	울리 원예농협 벽면 벽화 조성	20
17	두서면	뒤뜰못 산책로 경관조경 사업	두서면	뒤뜰못 산책로 경관조경 사업	13

관리번호 2026-1	범서 다목적 체육관 데크설치(파고라 정비)		
담당부서	교육체육과	담당자(행정전화)	☎ 204-1154
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	울주군 범서읍 구영리 1073-41번지
사업기간	2025. 01. 01. ~ 2025. 12. 31.
사 업 비	-
사업내용	공공 체육시설 연간 단가 유지·보수공사

☐ 추진계획 및 실적

- 공사착공 2025. 01. 02.
- 공사준공 2025. 12. 31.

※ 현장확인 결과 범서 다목적 체육관 인근 파고라 정비 요청 사업

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
-	-	100	'25년도 생활체육시설 긴급 유지보수 예산으로 집행

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중
-	

관리번호 2026-2	도시공원 진출입로 공사		
담당부서	산림휴양과	담당자(행정전화)	☎204-1755/1756)
추진상황	추진중	추진완료	미추진
	✓		

☐ 사업개요

사업위치	관내 도시공원
사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.(연중)
사 업 비	100,000천 원
사업내용	장애인 휠체어, 교통약자, 노약자들이 편안하게 출입할 수 있는 도시공원 진출입로 개선 공사

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 대상지 조사 및 추진계획 수립 2026. 01. ~ 2026. 02.
- 공사착공/용역착수 2026. 03. ~ 연중
- 공사준공/용역완료 2026. 12.

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
100,000	50,000	50%	순차적 진행중

☐ 현장사진(시행 전, 후)



관리번호 2026-3	율리 문수데시앙 앞 하천 환경개선		
담당부서	산림휴양과	담당자(행정전화)	☎204-1752/1756)
추진상황	추진중	추진완료	미추진
	✓		

☐ 사업개요

사업위치	관내 수변공원
사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.(연중)
사 업 비	750,000천원
사업내용	문수데시앙 앞 율리 수변공원 하천 등 공원 환경개선

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2025. 12.
- 기간제근로자 채용 및 근로 시작 2026. 01. 02. ~ 2026. 12. 31.
- 기간제근로자 근로 종료 2026. 12. 31.

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
750,000	250,000	40%	매월 진행

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중
	

관리번호 2026-4	교통약자 (장애인, 노인) 전동보조기기 교통사고 보험가입 및 지원		
담당부서	노인장애인과	담당자(행정전화)	☎204-0936
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	울주군 관내
사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.
사 업 비	9,000천 원
사업내용	전동보장구 이용 장애인에게 일상생활에 필요한 보험서비스 지원

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2025. 08. 26.
- 당초예산 편성 2025. 11.~12.
- 보험서비스 가입 2026. 01. 19.

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
9,000	8,133	90.3	

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 완료	
울주군, 장애인·노인에 전동보조기기 배상책임 보험 지원 윤고 2026-01-14 14:09 장영은 기자  울산 울주군청 전경 [촬영 장영은] (울산=연합뉴스) 장영은 기자 = 울산 울주군은 올해부터 전동휠체어, 전동스쿠터 등 전동보조기기 이용자는 장애인과 65세 이상 노인을 위한 배상책임 보험을 지원한다고 14일 밝혔다. 보장 내용은 전동보조기기 운행 중에 발생한 제삼자 대인·대물 사고에 대해 자기부담금 없이 사고당 최대 5천만원, 연호사 특약 500만원까지 지원한다.	

관리번호 2026-5	온산국가산업단지 환경미화		
담당부서	자원위생과	담당자(행정전화)	☎204-2174
추진상황	추진중	추진완료	미추진
	✓		

☐ 사업개요

사업위치	온산국가산업단지
사업기간	2026. 2. ~ 2026. 12.
사 업 비	372,460천 원
사업내용	울산국제정원박람회 대비 온산국가공단 가로변 환경정비


☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2026. 02. 04.
- 읍·면 예산 재배정[온산읍(10명)] 2026. 02. 08.
- 기간제근로자 채용[온산읍(상·하반기 10명)] 2026. 03. ~ 12.
- 온산국가공단 환경정비 추진 2026. 03. ~ 12.




☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
372,460	62,477	16	연간 집행

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중
	

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 중
	
	
	

관리번호 2026-6	집집마다 작은 텃밭		
담당부서	농업정책과	담당자(행정전화)	☎204-1524
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	울주군에 주민등록이 되어있는 군민
사업기간	2026. 3. ~ 10.
사 업 비	17,800천원
사업내용	텃밭상자 공급


☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2026. 03. 13.
- 사업대상 확정 및 통보 2026. 04. 06.
- 텃밭상자 보급 2026. 04. 29.
- 보조금 지급 및 정산 2026. 05. ~ 10.

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
17,800	17,784	99	

☐ 현장사진(시행 전, 후)



관리번호 2026-7	도로주변 현수막 폐노끈 제거		
	도로주변 전신주, 가로등, 교통신호등 기둥 등 현수막 폐노끈 제거		
담당부서	주택과	담당자(행정전화)	☎204-2014
추진상황	추진중	추진완료	미추진
			✓

☐ 사업개요

사업위치	울주군 관내
사업기간	2026. 7. 1. ~ 7. 31.
사 업 비	3,000천원
사업내용	도로주변 전신주, 가로등, 교통신호등 기둥 등 현수막 폐노끈 제거

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2026. 06. 22.
- 현장조사 2026. 07. 06. ~ 2026. 07. 17.
- 용역착수 2026. 07. 20.
- 용역완료 2026. 07. 31.

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
3,000	0	0%	7월 사업 예정

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중

관리번호 2026-8	천상중앙길 124 앞 가로등 설치		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2454
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	범서읍 천상중앙길 124
사업기간	2025. 10. 29. ~ 2025. 12. 15.
사 업 비	104,575천원 ※ 신규 보안등 설치공사 예산
사업내용	보안등(50w) 설치


☐ 추진계획 및 실적

- 공사착공/용역착수 2025. 10. 29.
- 공사준공/용역착수 2025. 12. 15.
- ※ 2025년 하반기 보안등 신규 설치사업(서부권)포함

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
-	104,575	-	2025년도 사업추진 완료

☐ 현장사진(시행 전, 후)



관리번호 2026-9	한솔그린빌아파트 주변 운동길 조성		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2474
추진상황	추진중	추진완료	미추진
	✓		

☐ 사업개요

사업위치	웅촌면 대북리 302번지 일원
사업기간	2025. ~ 2028.
사 업 비	6,063,000천원
사업내용	웅촌 대북 도시계획도로(소2-139호) 개설공사(L=884m, B=8m)

☐ 추진계획 및 실적

- 실시설계용역 착수..... 2025. 04. 22.
- 소규모재해영향평가용역 시행..... 2026. 04. 21.
- 실시계획(변경) 작성 고시..... 2026. 07.
- 보상계획 공고..... 2026. 08.
- 공사착공 및 준공..... 2027. 01.~2028. 12.

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
148,000	54,000	36.5	※ 총사업비 6,063백만원 중 148백만원 26년 예산 편성

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중
	

관리번호 2026-10	덕신 제2공원 산책로 데크 계단 설치		
담당부서	산림휴양과	담당자(행정전화)	☎204-1754
추진상황	추진중	추진완료	미추진
	✓		

☐ 사업개요

사업위치	덕신 제2공원(온산읍 덕신리 산 120-13번지)
사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.(연중)
사업비	100,000천원
사업내용	침목 계단 설치

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2026. 04.
- 공사착공/용역착수 2026. 04.
- 공사준공/용역완료 2026. 04.
- 추가 공사 시행 2026년 하반기 중.

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
100,000	50,000	50%	추진 중

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중
	

관리번호 2026-11	온양읍 비상벨 LED 안내판 설치 사업		
담당부서	홍보미디어과	담당자(행정전화)	☎204-0464
추진상황	추진중	추진완료	미추진
	✓		

☐ 사업개요

사업위치	온양읍 온산초 정문 등 16개소
사업기간	2026. 04. ~ 2026. 06.
사 업 비	12,353천원
사업내용	울주군 관내 야간 보행길 인근 비상벨 LED 안내판 설치(24대)

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2026. 04. 29.
- 공사착공/용역착수 2026. 05. 14.
- 공사준공/용역완료 2026. 06. 12.

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
12,510	0	0%	제품 제작 소요기간 증가에 따른 사업 지연

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중
	-

관리번호 2026-12	산연접마을 비상소화장치 설치 사업		
담당부서	안전총괄과	담당자(행정전화)	☎204-2314
추진상황	추진중	추진완료	미추진
			✓

☐ 사업개요

사업위치	두서면 구량리, 전읍리, 인보리 일원
사업기간	2026. 01. 01. ~ 2026. 12. 31.
사 업 비	40,000천원
사업내용	비상소화장치 설치

☐ 추진계획 및 실적

○ 설치장소 등 미협의로 장기검토

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중

관리번호 2026-13	삼남읍 남천내 산책로 일원 정비사업		
	삼남 태화강[교동리 1499-130]산책로 정비사업		
담당부서	건설과	담당자(행정전화)	☎204-2346
추진상황	추진중	추진완료	미추진
	✓		

☐ 사업개요

사업위치	울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 1499-130번지 일원
사업기간	2026. 01. ~ 2026. 09.
사 업 비	350,000천 원
사업내용	산책로 정비 등

☐ 추진계획 및 실적

- 현장확인 2026. 04.
- 설계용역 착수 및 완료 2026. 06.
- 공사 착공 2026. 07.
- 공사 준공 2026. 09.

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
350,000	0	0	사업구간 선정을 위한 주민 의견 수렴 등

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중
	

관리번호 2026-14	등억마을~등억 이영장 산책로 태양광 바닥등 설치		
	상북 작괘천 산책로 바닥등 설치공사		
담당부서	건설과	담당자(행정전화)	☎204-2346
추진상황	추진중	추진완료	미추진
	✓		

☐ 사업개요

사업위치	울산광역시 울주군 상북면 등억알프스리 701-38, 남천로 247 일원
사업기간	2026. 01. ~ 2026. 06.
사 업 비	35,000천원
사업내용	상북면 일원 산책로 바닥등 설치


☐ 추진계획 및 실적

- 설계용역 착수 및 완료 2026. 04.
- 공사착공 2026. 05.
- 공사준공 2026. 06.

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
35,000	0	0	추진 중(자재납품 등)

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중
	

관리번호 2026-15	상북 이천 구국도 69호선 보도 조명등 설치		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2442
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	울주군 상북면 이천리 일원
사업기간	2025. 06. ~ 08.
사 업 비	99,303천원 ※ 상북 이천 국지도69호선 보도설치공사 예산
사업내용	상북 이천 구국도 69호선 보도구간 조도 및 경관 개선을 위한 LED 도로표지병 설치 등

☐ 추진계획 및 실적

- LED 도로 표지병 구매 발주 2025. 06. 13.
- 도로 표지병 설치 완료 2025. 08. 04.

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
-	99,303	-	25년 사업추진 완료

☐ 현장사진(시행 전, 후)

경관조명 설치	도로 표지병 설치
	

관리번호 2026-16	율리 원예농협 벽면 벽화 조성		
담당부서	청량읍	담당자(행정전화)	☎204-4612
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	청량읍
사업기간	2026. 04. ~ 2026. 06.
사업비	20,000천원
사업내용	율리 원예농협 일원 경관개선을 위한 벽화조성

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2026. 04.
- 공사착공/용역착수 2026. 05.
- 공사준공/용역완료 2026. 06.

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비고(집행 부진 사유 등)
20,000	19,600	98	집행 잔액

☐ 현장사진(시행 전, 후)



관리번호 2026-17	뒤뜰못 산책로 경관조경 사업		
담당부서	두서면	담당자(행정전화)	☎204-4811
추진상황	추진중	추진완료	미추진
	✓		

☐ 사업개요

사업위치	두서면 인보리 307일원
사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.
사 업 비	12,900천원
사업내용	뒤뜰못 산책로 유지보수(제초, 조경, 시설물 보수, 전기요금)

☐ 추진계획 및 실적

- 산책로 유지보수 (상반기)..... 2026. 05. 20.~ 2026. 06. 10.
- 산책로 유지보수 (하반기)..... 2026. 09. 01.~ 2026. 09. 30.

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
12,900	832	6.4	추진 중

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중
	