

- 2024년 주민참여예산 운영 마무리에 따른 -
주민제안사업 추진결과 보고서



꽃과 바다
태안

태 안 군

【행정안전실 - 기획예산담당관】

목 차

① 2024년 주민제안사업 목록	5
② 부서별 추진결과 보고서	9
① 안전관리과	11
② 주민공동체과	15
③ 관광진흥과	23
④ 농 정 과	29
⑤ 환경산림과	33
⑥ 해양산업과	37
⑦ 건 설 과	45
⑧ 도시교통과	51
⑨ 안 면 읍	57
⑩ 고 남 면	61
⑪ 원 북 면	65
⑫ 이 원 면	69

2024년 주민제안사업 목록

2024년 주민제안사업 목록

부 서 명	사 업 명	추진상황	사업유형
계	22건	추진완료 21 추진중 1	군 정책형 6 읍면 특화형 9 생활밀착형 7
안 전 관 리 과	안전사고 감시 장비 설치	추진완료	군 정책형
주민공동체과	사회적기업가 양성과정 교육 신설	추진완료	군 정책형
관 광 진 흥 과	근흥면 해변길 조성	추진완료	군 정책형
	학암포 해수욕장 노후 시설물 보수사업	추진완료	읍면 특화형
	안전한 학암포 해수욕장 만들기	추진완료	읍면 특화형
농 정 과	길고양이 중성화 보호소 설치	추진완료	군 정책형
환 경 산 립 과	2026년 국제원예치유박람회 관련 공원 꽃묘 식재 사업	추진완료	읍면 특화형
해 양 산 업 과	안전한 학암포 해수욕장 만들기	추진완료	읍면 특화형
	안흥외항 물양장 안전난간 설치	추진완료	생활밀착형
	여은돌항 방파제 안전난간 설치	추진완료	생활밀착형
	마검포항 안전난간 설치	추진완료	생활밀착형
	웃점항 안전난간 설치	추진완료	생활밀착형
건 설 과	포지리 저수지 안전난간 설치	추진중	읍면 특화형
	마금리 안전가드레일 설치	추진완료	읍면 특화형
	보행자 안전펜스 설치	추진완료	생활밀착형
도 시 교 통 과	버스승차 알림시스템 설치	추진완료	군 정책형
	태안군 정류장 비가림막 설치	추진완료	군 정책형
	버스승강장 설치	추진완료	생활밀착형
	이원면 현수막 지정게시대 설치	추진완료	생활밀착형
안 면 읍	2026년 국제원예치유박람회 관련 꽃동산 조성	추진완료	읍면 특화형
고 남 면	영목항 도로변 경관 정비사업	추진완료	읍면 특화형
원 북 면	대기1리 마을회관 주변 가로화단 조성	추진완료	읍면 특화형
이 원 면	이원면 초입 면 알림표지판 리모델링	추진완료	읍면 특화형

부서별 추진결과 보고서

안 전 관 리 과

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 안전사고 감시 장비 설치
	○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업내용 : 노후카메라 교체·보수 및 사고 위험지역 카메라 신규 설치 ○ 사 업 비 : 380,000천원
추진결과	○ 추진경과 - 신규 카메라 설치 : 태안읍 도내나루터 등 10개소 10대 - 기존 카메라 보수·교체 : 영목항 등 37개소 100대 완료 ○ 집행예산 :전체사업비 380,000천원 中 375,850천원 집행(99%) ○ 추진효과 : 재난 사고 다발지역, 재난 사각지대 등 재난사고 위험성이 높은곳에 재난감시카메라를 설치하여 안전사고 예방 효과 증대
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
안전관리과	안전관리팀	안상흠(☎2176)	문근영(☎2179)

주 민 공 동 체 과

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 3기 사회적경제 기업가 양성과정				
	○ 사업기간 : 2024. 4. ~ 2024. 6. ○ 사업내용 : 사회적경제에 대한 이해도를 높이고, 사회적경제 기업에 원활한 진입을 위한 역량강화 교육과정 ○ 사 업 비 : 13,460천원				
추진결과	○ 추진경과 - 대 상 : 태안군민 30명 이내 - 장 소 : 태안문화원(태안읍 백화로 192) - 추진내용				
	구분	회차	일시	내용	강사
	기초	1회차	24. 4.30.	사회적경제란 무엇인가?	문보경 부소장 (사회적경제연구소)
		2회차	24. 5. 3.	사회적경제 지역 생태계 조성과 지역발전	박용수 이사장 (광진사회적경제네트워 크)
		3회차	24. 5. 8.	사회적경제 기업가정신 및 사회적경제 해법	박병혁 대표 (주)임팩터스)
	심화	1회차	24. 5.16.	오리엔테이션 - 사회적경제 소셜 미션의 이해	충남사회적경제 네트워크 최인묵 본부장 박정현 상임이사 이지현 과 장 양채정 대 리 안혜림 대 리
		2회차	24. 5.17.	사업계획 수립 - 문제정의 및 구체화	
		3회차	24. 5.23.	사업계획 수립 - 페르소나 분석 및 고객정의	
		4회차	24. 5.30.	사업계획 수립 - 아이템 구체화, 경쟁사분석	
		5회차	24. 6. 5.	사업계획 발표 - 수료식	

- 집행예산 : 전체사업비 30,000천원 中 14,462천원 집행(48%)
 - 교육생 참여 및 사회적경제 인식 저조
- 추진효과
 - 참석인원: 35명(기본), 56명(심화)
 - 수료인원(율) : 11명(98.2%)
 - 창업 예정자 부터 사회적경제 기업 기 진입자(그룹)까지 다양한 형태의 수강생들이 참여한 교육
 - 1, 2기와 달리 기진입한 기업이 조직 역량강화 및 사업활성화를 위해 단체로 수강하여 지역의 발전을 확인하였음.
 - 기본과 심화과정은 엄연히 다른 과정이었으나, 기본과정 수강 후 심화과정까지 신청하는 수강생이 대부분으로, 사회적경제 교육에 대한 수요와 만족도를 확인할 수 있었음
 - 집체교육 형태가 아닌 개별화된 학습자 중심의 열린 교육(토론, 발표 등)으로 학습의 효율성을 높이고, 수강생 모두 유의미한 결과물(사업계획서)을 도출하여 첫걸음을 내딛는 수강생들에게 밑거름이 될 수 있는 시간이었음
 - 수강생들이 원하는 교육을 잘 편성하여 대부분 수료하였음(98%)
 - 수료 후 충남사회적경제네트워크 프로그램인 소셜그라운드로 연계 신청율이 높아 주민들의 열의를 확인 하였음
 - 수강생들 자체 네트워크를 형성하고 교류하여 동 스스로 동기부여 및 목표의식 고취하였다는 점에서 의의가 있음.

관련사진

참고 3 교육 사진



사회적경제의 이해



사회적경제 생태계 조성



사회적경제 기업가 정신 및 해법



수강생 네트워킹



협동조합의 이해





오리엔테이션 및 자기소개



기 진입자 그룹
(태안해양치유사회적협동조합, 섬김협동조합)



진입 예정자 그룹
(오양보호교육원, 마을사업 등)



창업 예정자 그룹
(반려동물 수제간식, 치유농장, 드론 등)



사업계획서 발표



수료식

참고 4 보도자료

■ 보도내용

태안군 '3기 사회적경제 기업가 양성 과정' 11명 수료!

▲ 수료식 기자 ▲ 기자단: 020-900-0000 ▲ 2024.05.09

5월 태안문화원에서 3기 수료식, 지역사회에 공헌하는 조직 육성 성과



▲ 5월 태안문화원에서 진행된 3기 수료식 모습

태안군이 지난 5월 태안문화원에서 군 관제기업 교육생 등 20여 명이 참여한 가운데 사회적경제 기업가 양성 과정 수료식을 갖고 11명의 3기 수료생을 배출했다.

군에 따르면 이번 사회적경제 기업가 양성 과정은 지역사회에 특성에 맞는 사업 아이디어를 발굴해 지역사회에 공헌하는 사회적경제 조직을 육성하기 위한 것으로, 사회적경제 기업은 이윤보다 사회 전체의 이익을 목적으로 하는 기업을 말한다.

군은 지역사회에 공헌할 수 있는 사회적경제 조직 육성을 위해 5월 9일부터 13일에 걸쳐 태안교육문화원에서 교육을 진행했으며, 사회적경제 소기업인인 아해 스페셜티스 농부 및 고대 협동 스페셜티스 구제화 경영사 농부 등 20여명 등은 교육을 실시했다.

사회적경제의 개념과 지원 제도를 살펴볼 수 있도록 하고 사회적경제의 가치 구현을 위한 다양한 정책 및 구제화 과정 등 실무적인 정착을 위한 필수 요소들을 교육 과정에 담아 큰 호응을 얻기도 했다.

수료생들은 향후 사회적경제 조직으로서의 진입을 본격적으로 준비할 예정이며, 군은 이들이 안정적으로 지역사회에 정착할 수 있도록 지속적인 지원에 나선다는 방침이다.

군 관계자는 "3년간의 사회적경제 기업가 양성 과정을 통해 총 49명의 수료생을 배출하게 된 것보다 더 '필요로' 사회적경제 기업의 활성화와 역량 강화를 위해 다각적인 노력을 기울여나갈 것"이라고 말했다.

태안=방송통신기자

■ 보도현황

태안군 사회적경제 기업가 양성 과정 11명 수료 < 보령·서산·당진·서천·예산·청양·태안·홍성 < 충남 < 기사본문 - 동양일보 (dynews.co.kr)

태안군 '3기 사회적경제 기업가 양성 과정' 11명 수료! < 태안 < 충남 < 기사본문 - 충청일보 (ccdailynews.com)

태안군, '3기 사회적경제 기업가 양성 과정' 수료식 - 충청뉴스 (ccnnews.co.kr)

태안군, '3기 사회적경제 기업가 양성 과정' 11명 수료 < 태안 < 충남 < 기사본문 - 충남일보 (chungnamilbo.co.kr)

태안군, 사회적경제 기업가 양성과정 '첫결실' 서산포스트 <https://blog.naver.com/seosanpost/222875253223>

태안군 '제3기 사회적경제 기업가 양성 과정' 11명 수료식 개최 (newsprime.co.kr)

태안군, '3기 사회적경제 기업가 양성 과정' 11명 수료 < 충남 < 시·군·구(동) 소식 < 지역소식 < 기사본문 - 뉴스투데이 (newstnt.com)

부서명	팀	사무국장	담당자
주민공동체과	공동체통합지원센터	김기영(☎6171)	윤성환(☎6174)

관 광 진 흥 과

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 근흥면 해변길 조성공사
	○ 사업기간 : 2024. 5. 13. ~ 2024. 7. 3. ○ 사업내용 : 인도설치(콘크리트 포장, 도막형바닥재, 울타리 등) ○ 사 업 비 : 40,000천원
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 2. : 추진계획 수립 - 2024. 3 ~ 4. : 현장조사 및 실시설계 완료 - 2024. 5. : 대상지(제방) 관련 부서 협의 완료 - 2024. 5. 13. : 착공 - 2024. 7. 3. : 준공 ○ 집행예산 : 전체사업비 40,000천원 中 39,298천원 집행(98.2 %) - 집행잔액 : 702천원(준공정산에 따른 남은금액) ○ 추진효과 : 해변길 조성됨에 따라 주민들의 삶의 질 향상 기여 (지역주민 및 관광객들의 산책코스로 인기) ○ 추가의견 : 예산을 추가 확보하여 해변길 조성 추가 연장 필요
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
관광진흥과	관광개발팀	최재철(☎2581)	김인곤(☎2771)

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 학ampo 해수욕장 노후 시설물 보수
	○ 사업기간 : 2024. 4. 17. ~ 2024. 5. 16. ○ 사업내용 : 학ampo해수욕장 데크하지 교체공사 ○ 사 업 비 : 30,000천원
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 3. : 계획수립 및 현장 조사 - 2024. 4. 17. : 사업착공 - 2024. 5. 13. : 준공 ○ 집행예산 : 전체 사업비 30,000천원 中 25,046천원 집행(83.4%) - 집행잔액 : 4,954천원(예산 절감) ○ 추진효과 : 지역주민 및 관광객들에게 안전사고 예방 기여
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
관광진흥과	관광개발팀	최재철(☎2581)	김인곤(☎2771)

- 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 - 주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 안전한 학암포해수욕장 만들기
	○ 사업기간 : 2024. 6. 5. ~ 2024. 6. 18. ○ 사업내용 : 학암포해수욕장 안전표지판 설치 ○ 사 업 비 : 14,000천원
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 5. 21. : 사업시행 및 계약의뢰 - 2024. 6. 5. : 사업착공 - 2024. 6. 18. : 사업준공 ○ 집행예산 : 전체사업비 14,000천원 中 12,567천원 집행(89.7%) ○ 추진효과 : 학암포해수욕장을 찾는 관광객에게 해수욕장 이용 안내 및 고립주의 안내 표지판을 주로 이용하는 진입로를 설치하여 해루질로 인한 안전사고 예방
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
관광진흥과	해수욕장운영팀	박은미(☎2696)	고원상(☎2692)

농 정 과

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 길고양이 중성화 보호소 설치
	○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업내용 : 중성화가 완료된 길고양이가 회복할 수 있는 시설 지원 ○ 사 업 비 : 10,000천원
추진결과	○ 추진경과 - 2023. 9. 25. 주민참여예산 편성 심의(주민참여예산위원회) - 2023. 12. 2024년도 주민참여예산 편성 - 2024. 12. 도급계약(※ 수계약자 : 백화컨테이너 대표 최준용) - 2024. 12. 착공 및 준공 - 2024. 12. 길고양이 중성화 보호소 설치 ○ 집행예산 : 전체사업비 10,000천원 中 9,500천원 집행(95%) ○ 추진효과 : 길고양이 중성화수술 사업과 연계해 중성화 완료된 길고양이의 생존율 향상
관련사진	 

부서명	팀	팀장	담당자
농정 과	동물방역팀	박호성(☎2820)	이민선(☎2827)

환경 산림과

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사업명 : 2026년 국제원예치유박람회 관련 공원 꽃묘식재사업
	○ 사업기간 : 2024. 4. 29. ~ 2024. 5. 26. ○ 대 상 지 : 안면조각공원(안면읍 승언리 1350-68번지) ○ 사 업 비 : 48,000천원 ○ 사업내용 : 초화류 4,200본 식재, 원주목경계 및 인조화강석블럭 설치 등
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 1. 사업 추진계획 수립 - 2024. 4. 실시설계 용역 착수 및 완료 - 2024. 4. 29. ~ 5. 26. 사업 착공 및 준공 ○ 집행예산 : 전체사업비 48,000천원 中 45,070천원 집행(93%) ○ 추진효과 : 우리군을 방문하는 관광객에게 2026년 국제원예치유박람회 홍보 및 아름다운 태안군 이미지를 제공
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
환경산림과	공원녹지팀	가창돈(☎2839)	박상기(☎2853)

해 양 산 업 과

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 안전한 학암포 해수욕장 만들기
	○ 사업기간 : 2024. 3. ~ 2024. 9. ○ 사업내용 : 안전난간 보수 L=24m, 표지판 정비 3개소 ○ 사 업 비 : 7,802천원
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 3. ~ 4. : 안전난간 보수 L= 24m - 2024. 8. ~ 9. : 안전 및 안내표지판 정비 3개소 ○ 집행예산 : 전체사업비 6,000천원 中 7,802천원 집행(130%) - 사업비 부족분 추가 반영하여 사업 집행 완료 ○ 추진효과 : 학암포항 이용 안내(쓰레기 투기 금지 등)·안전표지판 및 안전난간 보수를 통하여 쾌적하고 안전한 어항 환경 조성
관련사진	 

부서명	팀	팀장	담당자
해양산업과	해양항만팀	방현진(☎2860)	심상범(☎2699)

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 안홍외항 물양장 안전난간 설치
	○ 사업기간 : 2024. 6. ~ 2024. 7. ○ 사업내용 : 안전난간 교체 L=30m(5경간*3개소) ○ 사 업 비 : 9,803천원
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 6. ~ 7. : 안전난간 교체 L= 30m(5경간*3개소) ○ 집행예산 : 전체사업비 10,000천원 中 9,803천원 집행(98%) - 사업 집행 완료 ○ 추진효과 : 안홍외항 내 파손된 안전난간 보수를 통하여 쾌적하고 안전한 어항 환경 조성
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
해양산업과	해양항만팀	방현진(☎2860)	심상범(☎2699)

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 어은돌항 방파제 안전난간 설치
	○ 사업기간 : 2024. 6. ~ 2024. 8. ○ 사업내용 : 안전난간 교체 L=38m(19경간) ○ 사 업 비 : 7,641천원
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 6. ~ 8. : 안전난간 교체 L= 38m(19경간) ○ 집행예산 : 전체사업비 10,000천원 中 7,641천원 집행(76%) - 사업 집행 완료 ○ 추진효과 : 어은돌항 방파제 내 파손된 안전난간 보수를 통하여 쾌적하고 안전한 어항 환경 조성
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
해양산업과	해양항만팀	방현진(☎2860)	심상범(☎2699)

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 마검포항 안전난간 설치
	○ 사업기간 : 2024. 9. ~ 2024. 10. ○ 사업내용 : 안전난간 정비(도색) 1식, 주차블럭 정비 1식 ○ 사 업 비 : 9,888천원
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 9. ~ 10. : 안전난간 정비(도색) 1식, 주차블럭 정비 1식 ○ 집행예산 : 전체사업비 10,000천원 中 9,888천원 집행(99%) - 사업 집행 완료 ○ 추진효과 : 마검포항 내 파손된 안전난간 및 주차블럭 보수를 통하여 쾌적하고 안전한 어항 환경 조성
관련사진	 

부서명	팀	팀장	담당자
해양산업과	해양항만팀	방현진(☎2860)	심상범(☎2699)

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 옷점항 안전난간 설치
	○ 사업기간 : 2024. 6. ~ 2024. 8. ○ 사업내용 : 안전난간 신규 설치 L=60m(30경간) ○ 사 업 비 : 12,065천원
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 6. ~ 8. : 안전난간 신규 설치 L=60m(30경간) ○ 집행예산 : 전체사업비 10,000천원 中 12,065천원 집행(121%) - 사업비 부족분 추가 반영하여 사업 집행 완료 ○ 추진효과 : 마점포항 내 파손된 안전난간 및 주차블럭 보수를 통하여 쾌적하고 안전한 어항 환경 조성
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
해양산업과	해양항만팀	방현진(☎2860)	심상범(☎2699)

건 설 과

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 포지리 저수지 안전난간 설치-외포저수지
	○ 사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 3. ○ 사업내용 : 이원면 포지리 외포저수지 입구 안전시설물 설치 ○ 사 업 비 : 26,000천원
추진결과	○ 추진경과 - 주민제안사업비로 96,000천원 교부 - 사업비 26,000천원으로 변경 요청 (△70,000천원) 3회추경 반영 ┌ 당초 사업 계획 : 저수지 주변부 전체 휀스설치 └ 변경 계획 : 주출입구 충돌방지 U자형 블라드 7개소 및 안전등 설치 - 잔여사업비 이월 ○ 집행예산 : 전체사업비 26,000천원 中 19,000천원 집행(73%) - 외포저수지 옹벽공사가 완료된 이후 안전등 설치가 가능하여 중지 중 ○ 추진효과 : 야간에 시야 확보가 어려워 저수지 추락 사고 위험 있었으나, 안전 시설물 및 안전등 설치로 사고 예방
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
건설과	농촌개발팀	문종록(☎2178)	호윤지(☎2193)

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 마금리 안전가드레일 설치-냉금방조제
	○ 사업기간 : 2024. 5. ~ 2024. 9. ○ 사업내용 : 냉금방조제 주변 안전휀스 설치하여 안전사고 예방 ○ 사 업 비 : 48,000천원
추진결과	○ 추진경과 - 24. 5. 안전가드레일 관급자재 구입 의뢰 (W2000*H1100) L=161m - 24. 9. 제작기간 소요 후 현장 설치 완료 ○ 집행예산 : 총사업비 48,000천원 中 수수료 포함 48,062천원 집행(100%) ○ 추진효과 : 안전시설물 설치로 사고예방
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
건설과	농촌개발팀	문종록(☎2178)	호윤지(☎2193)

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 보행자 안전펜스 설치- 버툽이 방조제
	○ 사업기간 : 2024. 5. ~ 2024. 10. ○ 사업내용 : 이원면 당산리 버툽이 방조제 보행자 안전펜스 설치 ○ 사 업 비 : 24,000천원
추진결과	○ 추진경과 - 24. 5. 안전가드레일 관급자재 구입 의뢰 (W2000*H1200) L=100m - 24.10. 버툽이 방조제 주변 안전펜스 100m 설치완료 ○ 집행예산 : 전체사업비 24,000천원 中 23,922천원 집행(100%) ○ 추진효과 : 안전시설물 설치로 사고예방
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
건설과	농촌개발팀	문종록(☎2178)	호윤지(☎2193)

도 시 교 통 과

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 버스승차 알림시스템 설치
	○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업내용 : 버스승강장 알림등 설치 ○ 사 업 비 : 200,000천원
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 9. ~ 10. 버스승강장 알림등 설치 대상지 수요조사 - 2024. 11. 버스승강장 알림등 설치 사업 계획 - 2024. 11. ~ 12. 버스승강장 알림등 88개소 설치 완료 - 2024. 12. 사업준공 ○ 집행예산 : 전체사업비 200,000천원 中 166,320천원 집행(83%) - 읍면 수요조사 및 부서 의견 반영 완료 ○ 추진효과 : 군민 대중교통 이용 편의 증진
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
도시교통과	교통행정팀	장동규(☎2752)	김동인(☎2719)

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 태안군 버스정류장 비가림막 설치
	○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업내용 : 버스승강장 비가림막 설치 ○ 사 업 비 : 40,000천원
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 10. 버스승강장 비가림막 설치 대상지 수요조사 - 2024. 11. ~ 12. 사업계획 및 비가림막 38개소 설치 완료 - 2024. 12. 사업준공 ○ 집행예산 : 전체사업비 40,000천원 中 39,860천원 집행(99%) - 읍면 수요조사 및 민원사항 종합하여 설치 ○ 추진효과 : 겨울철 비바람 방지 등 군민 대중교통 편의 증진
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
도시교통과	교통행정팀	장동규(☎2752)	김동인(☎2719)

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 쉼터형 버스승강장 설치
	○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업내용 : 쉼터형 버스승강장 설치 ○ 사 업 비 : 10,000천원
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 10. 버스승강장 설치 대상지 수요조사 - 2024. 11. 쉼터형 버스승강장 1개소 설치 완료 - 2024. 12. 사업준공 ○ 집행예산 : 전체사업비 10,000천원 中 8,900천원 집행(89%) - 읍면 수요조사 및 부서 의견 반영하여 설치 ○ 추진효과 : 겨울철 비바람 방지 등 군민 대중교통 편의 증진
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
도시교통과	교통행정팀	장동규(☎2752)	김동인(☎2719)

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 이원면 현수막 지정게시대 설치
	○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. ○ 사업내용 : 현수막 지정게시대를 설치하여 쾌적한 도심 환경 조성 목적 ○ 사 업 비 : 15,000천원
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 2. : 도로점용 허가 신청 - 2024. 5. : 이원면 현수막 지정게시대 공사 시행 - 2024. 5. : 재무과 계약의뢰 - 2024. 6. : 이원면 현수막 지정게시대 준공 ○ 집행예산 : 전체사업비 15,000천원 中 15,000천원 집행(100 %) ○ 추진효과 : 현수막을 지정게시대에 게시함으로 쾌적한 도심환경 조성 ○ 추가의견 : - 추후 다른 읍·면에 확산하여 불법현수막을 제도권 안으로 흡수하는 계기가 되었으면 함
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
도시교통과	기업도시지원팀	유근수(☎670-2272)	강원희(☎670-2219)

안 면 읍

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 2026년 국제원예치유박람회 관련 꽃동산 조성
	○ 사업기간 : 2024. 4. ~ 2024. 12 . ○ 사업내용 : 2026년 안면도 국제원예치유박람회 개최 관련해서 방문객들에게 첫 관문이 되는 연육교 로터리에 꽃동산을 조성하여 '안면도=꽃'이라는 인상을 확실히 심어주고 좋은 기억을 가지고 돌아갈 수 있도록 사업 요청 ○ 사 업 비 : 44,000 천원
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 1. ~ 3. 주민참여예산사업 추진 관련 의견조회 - 2024. 5. ~ 6. 사업 착공 및 준공(1차) - 2024. 8. ~ 9. 사업 착공 및 준공(2차) - 2024. 10. ~ 11. 사업 착공 및 준공(3차) ○ 집행예산 : 전체사업비 44,000 천원 中 44,000 천원 집행(100 %) ○ 추진효과 - 안면읍 첫 관문인 연육교 로터리 미관 개선에 따른 관광객들에 심미적 만족감 촉진 - 쾌적한 안면읍의 이미지 제고
관련사진	 

부서명	팀	팀장	담당자
안면읍	산업팀	김수경(☎5565)	김수경(☎5565)

고 남 면

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 영목항 도로변 경관 정비사업		
	○ 사업기간 : 2024. 4. ~ 2024. 4. ○ 사업내용 : 영목항 도로변경관 정비사업 ○ 사 업 비 : 5,000천원		
추진결과	○ 추진경과 - 23. 10. 10. 24년 주민참여예산 사업 확정(위원회 반영) - 24. 4. 3. 주민제안사업 사업 시행 - 24. 4. 30. 사업 완료 ○ 집행예산 : 전체사업비 5,000천원 中 4,990천원 집행(99%) ○ 추진효과 : - 영목항을 방문하는 관광객들에게 깔끔한 관광 이미지 제고		
관련사진	사업 시행 전		사업 완료 후
			
부서명	팀	팀장	담당자
고남면	총무팀	최우석(☎5591)	양진명(☎5594)

원 북 면

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 대기1리 마을회관 주변 가로화단 조성
	○ 사업기간 : 2024. 3 ~ 2024. 6. ○ 사업내용 : 대기1리 마을회관 주변 가로화단 조성 ○ 사 업 비 : 20,000천원
추진결과	○ 추진경과 - 2024. 3월 : 대기 1리 마을 꽃길 조성을 위한 꽃묘 대상선정 - 2024. 4월 : 수국, 철쭉, 연산홍, 꽃잔디 구입 - 2024. 4월~5월 : 대기 1리 마을회관 주변 가로화단 조성 - 2024. 6월 : 사업완료 ○ 집행예산 : 전체사업비20,000천원 中 20,000천원 집행(100%) ○ 추진효과 : 아름다운 꽃길 조성으로 다양한 볼거리 제공 및 쉼터로 활용함
관련사진	

부서명	팀	팀장	담당자
원북면	총무팀	조한기(☎5711)	오연주(☎5713)

이 원 면

— 2024년도 주민참여예산 운영 마무리에 따른 —
주민제안사업 추진결과 보고서

사업개요	사 업 명 : 이원면 초입 면 알림표지판 리모델링		
	○ 사업기간 : 2024. 3. ○ 사업내용 : 이원면 초입 면 알림표지판 리모델링 용역 ○ 사 업 비 : 4,950천원		
추진결과	○ 추진경과 - 2024.03. . : 추진계획 수립 - 2024.03.11. : 알림표지판 리모델링 시안 확정 - 2024.03.19. : 안내판 철거 및 교체 시공(미술사 이준석 대표) - 2024.03.26. : 준공 ○ 집행예산 : 전체사업비 4,950천원 中 4,950천원 집행(100%) ○ 추진효과 : 우리 면을 방문하는 방문객에게 이원의 특성을 핵심적으로 보여줌		
관련사진			
부서명	팀	팀장	담당자
이원면	총무팀	송일춘(☎5742)	김다래(☎5743)

